



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**  
**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της  
24-11- 2016 συνεδρίασης του  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

**ΑΔΑ:**  
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 337/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε 5 –ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

Σήμερα στις 24 του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2016, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα της ΔΕ Παλλήνης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 17/18-11-2016 πρόσκληση-κατ' εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 του **ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ**, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) παραβρέθηκαν παρόντα τα 30 μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ- ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΕΛΙΣΣΑ/ΚΟΛΜΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΖΙΝΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)-ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ- ΜΠΑΡΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ/ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-. ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΚΑΛΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-- ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΒΙΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ.

ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΚΟΠΤΗ ΜΙΛΙΑ/ΜΑΡΙΑ.

ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΓΡΑΤΣΙΑ/ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΑ- ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Από τους προέδρους των ΔΕ: παρόντες ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΙΧΑΕΛΑ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Εισηγούμενος το 20<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Με την υπ' αριθμ. 38001./17-11-2016 αίτηση του προς το Δήμο Παλλήνης το γραφείο μελετών «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΕΡΗΣ», ζητά παράταση προθεσμίας της μελέτης του θέματος και ειδικότερα αναφέρει ότι με την με αρ. απόφαση 070/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παλλήνης μας ανατέθηκε η μελέτη «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε. 5–ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» και υπογράφηκε η με αρ. πρωτ. 27759/16.09.2015 σύμβαση.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Στην ανωτέρω προθεσμία δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι ελέγχου και παραλαβής των σταδίων της μελέτης (κτηματογράφηση–πράξη εφαρμογής) από τη τεχνική υπηρεσία, οι χρόνοι των αναρτήσεων και των δημοσιοποιήσεων αυτών.

Με την με αρ. πρωτ. 37746/02.12.2015 αίτησή μας υπεβλήθησαν στην Τεχνική Υπηρεσία τα κτηματογραφικά διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες για την Α' ανάρτηση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 93027/7188/94. (**77 ημέρες** από την υπογραφή της σύμβασης)

Με το με αρ. πρωτ. 8696/17.03.2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας παραδόθηκαν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας που υποβλήθηκαν κατά την Α' ανάρτηση της κτηματογράφησης.

Με την με αρ. πρωτ. 11863/08.04.2016 αίτησή μας υπεβλήθησαν στην Τεχνική Υπηρεσία τα κτηματογραφικά διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες, όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας, για την Β' ανάρτηση της κτηματογράφησης. (**22 ημέρες** από την παραλαβή των δηλώσεων ιδιοκτησίας).

Με το με αρ. πρωτ. 21153/24.06.2016 μας παραδόθηκαν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας της Β' ανάρτησης της κτηματογράφησης.

Με την με αρ. πρωτ. 27663/02.09.2016 αίτησή μας υπεβλήθησαν στην Τεχνική Υπηρεσία τα κτηματογραφικά διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες, όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας, για την Γ' ανάρτηση της κτηματογράφησης. (**70 ημέρες** από την παραλαβή των δηλώσεων ιδιοκτησίας).

Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης των σταδίων της κτηματογράφησης της μελέτης μέχρι σήμερα είναι:  $77+22+70=$  **169 ημέρες**, δηλαδή **5,63 μήνες**, σαφώς εντός της συμβατικής χρονικής προθεσμίας.

Προκειμένου να ολοκληρωθούν τα επόμενα στάδια εκπόνησης της μελέτης, συμπεριλαμβανομένων και των αναρτήσεων και των εγκρίσεων, εισηγούμαστε, όπως παραταθεί η προθεσμία εκπόνησης της μελέτης για εύλογο χρονικό διάστημα, ικανό για την ολοκλήρωσή της.

Επειδή οι λόγοι οι οποίοι αναφέρονται ευσταθούν εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία την παράταση προθεσμίας της μελέτης κατά 10 μήνες από την αρχική σύμβαση ήτοι μέχρι τις 16-09-2017 χρόνος ικανός για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως φαίνεται και στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης,

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα**

Τη χορήγηση παράτασης της σύμβασης ανάθεσης με τίτλο «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.Ε 5 –ΚΑΤΩ ΜΠΑΛΑΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ», για εύλογο χρονικό διάστημα, ικανό για την ολοκλήρωσή της, ήτοι κατά 10 μήνες από την αρχική σύμβαση ήτοι μέχρι τις 16-09-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό: 337/2016.

Ο Πρόεδρος  
Λιακόπουλος Άγγελος

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος

Λιακόπουλος Άγγελος

Τα μέλη  
Έπονται 29 υπογραφές